

**АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ**

г. Верхняя Салда

" " 2025 г.

Объект МБДОУ "Детский сад № 7 "Мишутка"

Комиссия в составе:

Ответственный за тепловое хозяйство объекта завед Томмакёва О.М.

Представитель МУП «ВКС» Бехтаев М.М.

Представитель подрядной организации Кеичаев А.И.

составили настоящий акт в том, что на объекте МБДОУ "Детский сад № 7 "Мишутка" от вводной задвижки подающего трубопровода тепловой сети до задвижки обратного трубопровода тепловой сети произведено гидравлическое испытание внутренней системы отопления. Контроль давления производился по манометрам класса 1,5 с диаметром корпуса 160 мм, измеряемая величина с верхним давлением находилась 2/3 шкалы прибора; при заполнении водой из трубопроводов полностью удален воздух, температура воды 20-35°C; пробное давление 0,6 (6) МПа (кгс/см²) в течение 10 мин. с последующим понижением давления до 0,4 (4) МПа (кгс/см²) и осмотром.

Комиссия установила:

1. Падения давления во время гидравлического испытания внутренней системы отопления не наблюдалось, признаков разрыва, течи и запотевания в сварных швах не обнаружено.

Заключение:

1. Внутренняя система отопления допускается к эксплуатации в отопительный период 2025-2026гг.

Ответственный за тепловое хозяйство объекта завед Томмакёва О.М.

Представитель МУП «ВКС» Бехтаев М.М.

Представитель подрядной организации Кеичаев А.И.