

АКТ
ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

г. Верхняя Салда

" " 2025г.

Объект МБДОУ "Детский сад № 7 "Мишутка"

Комиссия в составе:

Ответственный за тепловое хозяйство на проверяемом объекте забед Талимачева О.М.

Представитель МУП «ВКС» Бехтаев Д.И.

Представитель подрядной организации Косичанов А.И.

составили настоящий акт в том, что на объекте МБДОУ "Детский сад № 7 "Мишутка" произведено гидropневматическая промывка трубопровода внутренней системы теплоснабжения. В процессе гидropневматической промывки системы воздушно-водной смесью удалены взвешенные частицы и накипообразование из системы теплоснабжения. Процедура продолжалась по каждому стояку отдельно до полного осветления воды.

Комиссия установила:

После промывки прозрачность составило 39 см, а жесткость $pH=650$ мкг экв./кг.

Заключение: Промывка системы теплоснабжения допускается до эксплуатации в отопительный период.

Ответственный за тепловое хозяйство объекта забед Талимачева О.М. 29

Представитель МУП «ВКС» Бехтаев Д.И.

Представитель подрядной организации Косичанов А.И.